

재 해 대 책

1. 재해 안전점검 실시

○현 황

(단위: 건)

구 분	점 검 대 상					점 검 결 과	
	소 계	재 해 위험지	대 형 사업장	도시계획 사업장	기 타	안 전	취 약
1 차 (해방기안전점검)	50	7	24	16	3	40	10
2 차 (93. 4. 25~4. 30)	78	7	49	16	6	70	8
3 차 (93. 6. 2~6. 5)	90	7	49	16	18	78	12
4 차 (93. 6. 29)	102	7	49	16	30	84	18

○점검결과 취약지에 대한 조치사항

(단위: 건)

구 분	취 약 지 대 상	조 치 내 용		명 령 결 과	
		개·보수명령	시정명령	시 정	미 시 정
1 차	10	7	3	3	7
2 차	8	7	1	1	7
3 차	12	7	5	5	7
4 차	18	7	11	1	17

*4차는 명령 중에 있으며 재해위험지 1개소가 보수완료(감천1동 한영주택 담장)

2. 하수구 준설

○현 황

구 분	대 상						준 설		미 준 설	
	소 계		당 초		추 가					
	연 장	준설량	연 장	준설량	연 장	준설량	연 장	준설량	연 장	준설량
소 계	25,930	6,260	22,130	5,450	3,800	810	24,830	5,950	1,500	450
기 계	15,640	4,700	13,340	4,010	2,300	690	14,540	4,390	1,100	400
인 력	10,290	1,560	8,790	1,440	1,500	120	9,890	1,510	400	50

* 당초 계획량은 준설완료 하였고 추가 준설량은 동 요구량임.

○추진계획

- 미준설 지역에 대한 조치—'93. 7. 15까지 완료
- 기계준설 불가지역에 대한 조치(도급준설)
 - 대상 : 장림동 보골천 외 1개소 480m, 870m'
 - 실적 : 140m, 260m' (30%)
 - 계획 : '93. 7. 30 준설완료('93. 7. 5 착공)

기 전 설 비 사 업 추 진

1. 현 황

대 상					실 적				
건 수	사 업 개 요			사업비 (백만원)	건 수	사 업 개 요			사업비 (백만원)
	가로동 (등)	배전함 (등)	보안등 (등)			가로동 (등)	배전함 (등)	보안등 (등)	
6	90	7	166	109	6	90	7	166	109

2. 추진실적

번 호	사 업 명	개 요	사 업 비 (백만원)
1	장림고개—구평동입구 가로동 설치	가로동 38 배전함 2면	25
2	하단 구도로로 가로동 설치	가로동 20 배전함 2면	26
3	감천로 이면도로 가로동 설치	가로동 24 배전함 2면	29
4	대한제강 앞 가로동 설치	가로동 8 배전함 1면	7
5	관내 보안등 설치(1차)	보안등 82등	11
6	관내 보안등 설치(2차)	보안등 84등	11

3. 배수펌프장 점검정비

○현황

명칭	사업규모 및 수량	도출량	비고
장림 제1배수 펌프장 (9대)	375KW 2대 143HP 7대	344 240	142,080
장림 제2배수 펌프장 (5대)	200KW 3대 320HP 2대	190	57,000
괴정 펌프장 (5대)	220KW 3대 355HP 2대	190	57,000

○추진실적

• 점검

- 점검회수 : 2회 ('93. 3. 25, '93. 6. 28)
- 점검내용 : 각종 계기 작동 상태 확인
- 점검결과 : 작동 불량기기 정비

• 정비 ('93. 4. 1~4. 17)

구분	예산 (천원)	정비내용
소계	12,673	9건 보수완료
장림 1 펌프장	7,433	엔진펌프 7호 등 3건 정비
장림 2 펌프장	2,350	고압발전기실 배터리 충전 및 교체 등 3건 정비
장림 3 펌프장	2,893	수문조작실 설치 등 3건 정비

건설사업추진

1. 총괄

(단위 : 백만원)

구분	대상		완료	시행중	미착공	비고
	건수	사업비				
92년도	9	14,939	2건	7건	-	이월사업
93년도	31	8,710	13건	12건	6건	
계	40	23,649	15건	19건	6건	

2. 유형별

(단위: 백만원)

구분	대상		완공	시행중	미착공	비고
	건수	사업비				
계	40	23,649	15건	19건	6건	미착공 6건 * '93도시계획 사업임
도로, 교량	17	22,384	2건	9건	6건	
하천, 하수	15	914	5건	10건	0	
주민숙원 사업	8	351	8건	0	0	

3. '92 이월사업 추진현황

(단위: 백만원)

구분	사업명	공사개요 (M)	사업비 (도금액)	공사기간	공정 (%)	비고
계	9건		14,939 (6,343)			
도로	다대874번지 일원 도로개설공사	L=124 B=8	1,250 (34)	92. 3.28~ 93. 6. 15	100	공사완료
	동덕아파트-신동아 아파트간 도로 개설공사	L=340 B=12	2,330 (268)	92.10.6~ 93.6.1	70	옹벽270m완료, 측구270m 암거13m완료 석축L=15m완료
	다대국교 주변 도로개설공사	L=235 B=8	1,613 (77)	92.10.10~ 공사중단	20	토지29필지중 19, 건물34동중 24보상, 옹벽40m완료(67%)
	양지마을 소방 도로개설공사	L=340 B=8	2,126 (173)	92.10.10~ 93. 12. 31		92.10.19 중지, 93.6.7 공사재 개, 토지60필지중 39필지, 건 물72동중 47동 보상(65%), 철거20동 완료
량	감천삼거리-아미 고개간 도로확장	L=220 B=6-12	1,400 (253)	92.10.10~ 93.10.30	60	옹벽220m 완료 암절취(V=1800m³)
	하단(구)동사위 소방도로개설	L=149 B=8	1,187 (36)	92. 9. 2~ 공사중지	75	토지, 건물 각 2건 토지수용 재결 중
	괴정천 잔여구간 복개도로공사	L=290 B=27-28	3,350 (800)	92.12. 7~ 93. 8. 31	75	L=290m 완료
	괴정천 복개 주차장 건설	L=115 B=38	1,588 (648)	92.12.30~ 93. 10. 14	65	파일작업 391본 완료 하천복개(L=115m) 4련중 2련 완공 2련 기초L=30m완료

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	공사개요 (M)	사업비 (도금액)	공사기간	공정 (%)	비 고
주 민 숙 원	동주여전 진입로 정비공사	암거설치 (1.9×2 ×2연) L=49.7 아스팔트 A=59a	95 (47.5)	92.12.11~ 93. 5. 31	100	93.1.29 중지 93.4.20 공사재개 93.5.27 준공

4. '93 주요사업 추진현황

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	공사개요 (M)	사업비 (도금액)	공사기간	공정 (%)	비 고
계	28건		8,293			
도 로 교 량	소 계(8건)		7,540			
	동덕아파트-신동아 아파트간 도로 개설공사	L=340 B=12	2,700 (계약중)			93.7.6 재무과 의뢰
	한나모자원- 대티고개간 도로 확장공사	L=230 B=12	1,370			계약 의뢰중
	장림1동 에덴극장앞 도로 확장공사	L=90 B=8-15	1,100			93. 6. 18 현설 93. 6. 25 입찰 착 공
	서여자중학교앞 도로개설공사	L=55 B=12	1,070 (50)			계약중
	승학국교-한일 아파트간 도로개설공사	L=67 B=12	700 (45.8)	90. 6. 30~ 90. 9. 30 공사중지: (93. 7. 7)		중지사유: 보상협의지연
	하단474번지 일원 가각정비 공사	L=50 B=1-8	200 (15.9)	93. 7. 5~ 93. 9. 2		
	장림전화분국 뒤편 도로 개설공사	L=196 B=8	150	93. 5.19~ 94. 3. 7		공사착공: 93. 5. 19 암절취=1000

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	공사개요 (M)	사업비 (도금액)	공사기간	공정 (%)	비 고
	신평1동 광로 육교설치	1개소	250		60	
하 천 하 수	소 계(3건)		417			
	장림1동 경찰기동대 옆 구거정비공사	암거설치 (3×1.5 ×3연) =100	250 (136)	93. 3.25~ 93. 8. 21	90	암거L=108m 완료
	(주)풍산-삼양통상 간 도로 및 구거정비공사		150 (93)	93. 4. 6~ 93. 8. 3	90	석축완료 A=327m' 방호난간 L=120m 암거 L=90m
	감천1동 한전 사택 하상정비	하상정비 L=200 B=3	17	93. 2.25~ 93. 4. 5	완료	
주 민 숙 원 사 업	소 계(8건)		256			
	하단2동 사하여중 주변 진입로정비	아스팔트 L=920 B=8	55	93. 3. 2~ 93. 4. 12	완료	완 공
	당리동 구청앞 주변도로 정비공사	L=500 B=4-6	50	93. 3.30~ 93. 6. 7	완료	완 공
	하단1동 15통지내 침수해소	U형측구 L=120	13	93. 2.19~ 93. 4. 9	완료	완 공
	신평1동 22통 하수구정비공사	U형측구 L=284	35	93. 3.12~ 93. 5. 30	완료	
	해동고교진입로 하수구정비	U형측구 L=120	35	93. 2.22~ 93. 5. 4	100	(완료)
	괴정사거리-신동아 아파트 도로포장	L=370 B=8	28	93. 2.16~ 93. 3. 15	완료	
	장림국교앞 도로정비	보도설치 L=220 B=3	35	93. 3.12~ 93. 6. 12	완료	
	다대15통지내 도로포장개량	L=120 B=12	20	93. 2.26~ 93. 3. 25	완료	

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	공사개요 (M)	사업비 (도금액)	공사기간	공정 (%)	비 고
하 수 관 리 투 자 사 업 양 여 금	소 계(12건)		497			
	신평1동 25통지내 축구정비	L=260	50	93. 4. 6~ 93. 6. 28	완료	
	당리동6통지내 축구설치공사	L=160	50	93. 3.25~ 93. 5. 23	완료	
	구평1통지내 축구정비공사	L=300	54		완료	
	신평1동24통지내 축구정비공사	L=350	63		50	
	장림1동정책 이주지 내 축구 정비공사	L=290	28		30	
	신평1동27통지내 축구정비공사	L=400	72		50	
양 여 금	하단1동 7통지내 하수관정비공사	L=100	65			축구정비 20%
	신평1동4, 5통지내 하수구 확장공사	L=300	55			설계중
	괴정2동 현대아파트 뒤 축구설치공사	L=200	36			설계중
	장림1동 제일종교앞 축구설치공사	L=80	15			설계중
	다대1동2통지내 외 1개소 축구 정비공사	L=90	15			계약 의뢰중
	감천2동6, 9통지내 축구 정비공사	L=90	15			계약 의뢰중

유 선 안 전 관 리

1. 일반현황

○유선현황

규 모		선 착 장 수	척 당	일평균 이용인원(명)	
계	3.77	5.88	(개소)	승선인원	공 휴 일
5	2	3	1	15명	250-300
					30-50

○인명구조 요원 및 장비확보 현황

구 분	인명구조요원	인 명 구 조 장 비			
		비상구조선	구명부환	구 명 줄	구 명 의
기 준	1	1	10 (척당2개)	5 (척당1개)	90 (척당18개)
확 보	2	1	10	5	100

2. 추진실적

- 안전점검일자 : 6회 (월 1회)
- 종사원 교육실시 : 2회 (분기 1회)
- 보험가입 : 5척 (력키화재해상보험)
- 지도공무원 상주근무 : 일, 공휴일 2명

3. 계 획

- 안전점검실시(3회) : 7, 8, 9월-주 1회
- 지도공무원 상주근무 : 토, 일, 공휴일 2명(구, 동) 평일 1명(구)
- 선박안내방송 실시 : 선박 출항시(선착장 등 보수 5월 중순경)

공 로 정 비

1. 노점상, 노상적치물 현황

(단위 : 백만원)

단 속 대 상 물 (건)					과태료 부과, 징수				
소 계	좌 판	손수레	적치물	기 타	부 과		징 수		
					전 수	금 액	전 수	금 액	%
780	220	120	390	50	181	16	125	11	70

2. 중점단속 지역

○금지구역(낙동로, 다대로, 감천로)

• 순찰코스 지정후 매일 오후 단속

○우심지역(괴정시장, 하단 가락타운, 하단5일장, 장림시장 주변)

• 주간-오후 시간별 단속

• 야간-주 2회 (화, 금) 단속 및 월 2회 불시단속

○취약지역(당리시장, 신평 어린이놀이터, 다대복지매장, 다대2주공 아파트 주변)-순찰코스 지정후, 매일 오후 중점 단속

3. 추진계획

○홍 보-공한발송, 유선방송 자막홍보, 반상회 게재 등

○일제단속-주 1회(금) 전직원 50% 동원 단속

○순찰반 운영-2개조 6명, 매일 순찰단속

○차광막 철거-단속과 병행 실시

보 상 업 무 추 진

○총 팔

(단위: 백만원)

구 분	사업장수	보상금액	92년 이월		93년 추진중	보상완료 사업장
			보상완료	보상중		
계	20	59,681	5	5	10	
구 청	15	17,890	4	4	7	다대 874, 다대국교, 하단구동사, 한나모자원
시 청	3	25,092	1	1	1	다대로 확장공사, 지하철역 감천항 배후도로 개설
종합건설 본 부	1	7,929			1	명지·녹산 국가공단 설치 어업피해보상
민간수탁	1	8,770			1	감천항 배면도로 개설